

大滝トンネルメーター

(ホームページ)



令和6年3月19日(火)

貫通

令和6年11月16日(土)現在 No.124

【経過状況】

①掘削開始からの経過日数	掘削開始 R4.5.13	919日
②掘削延長(上半)	完了	2,053.0m
③掘削延長(下半)	完了	2,053.0m
④インバート	完了	258.6m
⑤覆工コンクリート		2036.3m

大滝トンネル設計延長 2,053m(NO.13+3.0~NO.115+16.0)

【秩父側坑口】

【山梨側坑口】



【作業状況】

⑥覆工打設ポイント	NO.114+19.25
⑦日進(週間平均)/週進/月進(前月)	2.0 m/ 12.0 m/ 35.7 m

【施工状況】

●189BL コンクリート打設状況
2024.11.15



【その他】

●190BL セントルセット状況
2024.11.16



(発注者)埼玉県西関東連絡道路建設事務所 / (施工者)大林・西武・斎藤特定建設工事共同企業体