

平成20年度 再評価及び再々評価対象事業一覧

所管 部局	整理 番号	事業名	路線・河川・地区名	事業箇所名	事業内容	事業採択 年度	完了予定 年度	総事業費 (百万円)	進捗率 (%)	委員会に よる答申
農林	101	森林管理道整備事業	二子線	横瀬町	道路整備10.0km	H3	H25	3,273	60.2	継続
	102	森林管理道整備事業	八日見線	小鹿野町	道路整備9.4km	H5	H25	4,770	72.1	継続
	103	森林管理道整備事業	御岳山2号線	秩父市、小鹿野町	道路整備8.4km	H10	H25	2,400	45.6	継続
	104	ほ場整備事業	種足野通川地区	騎西町、鴻巣市、菖蒲町	整備面積248.1ha	H9	H23	2,197	80.1	継続
県土整備	201	道路改築事業	一般国道254号和光富士見バイパス	和光市・朝霞市・志木市・富士見市	延長6.85km, 幅員36.0~42.0m	S59	H29	60,000	59.4	継続
	202	総合流域防災(急傾斜地)事業	根岸	狭山市大字根岸	事業延長260m	H11	H25	340	69.7	継続
	203	地すべり対策事業	金崎	皆野町大字金崎	区域面積25.7ha	S54	H30	1,755	64.3	継続
	204	地すべり対策事業	桜ヶ谷	皆野町大字野巻	区域面積47.8ha	S63	H28	810	57.8	継続
	205	地すべり対策事業	中の沢	皆野町大字三沢	区域面積39.7ha	S47	H21	982	99.5	継続
	206	道路改築事業	さいたま東村山線 あたご	新座市	延長820m, 幅員18.0m	H2	H23	2,500	87.6	継続
	207	道路改築事業	一般国道140号 末野	寄居町	延長2,270m, 幅員25.0m	H2	H29	6,263	47.5	継続
	208	道路改築事業	所沢堀兼狭山線 堀兼	所沢市・狭山市	延長2,700m, 幅員25.0m	H4	H24	13,980	74.9	継続
	209	道路改築事業	練馬所沢線 下安松	所沢市	延長400m, 幅員22.0m	H5	H24	4,099	65.0	継続
	210	道路改築事業	羽生外野栗橋線 桑崎	羽生市	延長1,880m, 幅員16.0m	H5	H25	2,343	19.0	継続
	211	街路整備事業	都市計画道路 府中清瀬線	新座市	延長800m, 幅員18m	H3	H23	11,257	92.5	継続
	212	街路整備事業	都市計画道路 飯能所沢線(2工区)	所沢市	延長965m, 幅員25m	H4	H24	8,139	88.8	継続
	213	街路整備事業	都市計画道路 環状中央通線	川口市	延長320m, 幅員18m	H5	H26	6,217	71.0	継続
都市整備	301	住宅市街地基盤整備事業	桶川市上日出谷南地区	桶川市大字上日出谷外	施行面積64.6ha	H11	H23	7,375	88.0	継続
	302	住宅市街地基盤整備事業	桶川市坂田西地区	桶川市大字坂田外	施行面積51.1ha	H11	H33	4,083	51.1	継続
	303	土地区画整理事業	和光市中央第二谷中地区	和光市大字下新倉外	施行面積25.5ha	H5	H24	3,236	52.6	継続
	304	土地区画整理事業	上尾市大谷北部第二地区	上尾市大字今泉外	施行面積71.3ha	H6	H22	4,810	31.8	継続
	305	荒川左岸南部流域下水道	荒川左岸南部処理区	戸田市外(計6市)	荒川終末処理場(戸田), 中継ポンプ場7箇所, 管渠96km	S41	H27	343,664	82.2	継続
	306	荒川左岸北部流域下水道	元荒川処理区	桶川市外(計5市)	元荒川終末処理場, 中継ポンプ場3箇所, 管渠54km	S46	H27	152,106	72.7	継続
	307	荒川右岸流域下水道	荒川右岸処理区	和光市外(計10市3町)	荒川右岸終末処理場(和光, 川越), 中継ポンプ場4箇所, 管渠115km	S46	H27	507,053	53.1	継続
	308	中川流域下水道	中川処理区	三郷市外(計10市5町)	中川終末処理場, 中継ポンプ場1箇所, 管渠126km	S47	H27	654,409	56.2	継続
	309	古利根川流域下水道	古利根川処理区	久喜市外(計1市4町)	古利根川終末処理場, 中継ポンプ場6箇所, 管渠30km	S52	H27	64,225	60.8	継続
	310	荒川上流流域下水道	荒川上流処理区	深谷市外(計1市1町)	荒川上流終末処理場, 中継ポンプ場1箇所, 管渠9km	S60	H27	15,750	63.1	継続
	311	市野川流域下水道	市野川上流処理区	滑川町外(計3町)	市野川上流終末処理場, 中継ポンプ場2箇所, 管渠12km	H1	H27	25,391	67.1	継続