

報告 1

病床整備の進捗状況について

- ・ 浦和美園キャンパス（仮称）検討進捗報告書 . . . 1



令和5年2月1日

埼玉県

保健医療部長 山崎 達也 殿

浦和美園キャンパス（仮称）検討進捗報告書

学校法人 順天堂

浦和美園新病院・学部等設立準備委員会

委員長 天野 篤

下記の通り、現状の進捗をご報告いたします。

1 令和9年（2027年）中に800床の病院を開院することについて

令和4年12月から基本設計に着手しており、令和5年度は令和7年4月の工事着手に向けて環境アセスメントへの対応、実施設計・施工会社選定の準備を進める。計画通り、令和9年5月に建物を竣工させ、同年11月に800床を開院する。なお、当初は医療従事者の確保をより確実にするため400床ずつ2回に分ける整備計画でしたが、承認された現行の整備計画では全床同時開院とするため、医療従事者の確保に万全を期している。

2 令和4年度から医師派遣を開始することについて

令和4年から埼玉県の指定した5病院と鋭意協議している。令和5年2月1日から済生会加須病院に同病院が希望した整形外科の専門医を常勤で派遣している。引き続き令和5年度以降の派遣について協議、実現に向け調整を進める。

以上