

## 病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

### 1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	（仮称）医療法人社団敬寿会川口北部リハビリテーション病院 （埼玉県川口市道合 600-1）
整備病床数（医療機能）	40床（回復期リハビリテーション病床）

### 2 整備計画のスケジュール

No.	項 目	計 画 年 月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 7年 2月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和 7年 3月 ～ 令和 7年 12月	
3	使用許可（医療法）	令和 8年 1月	
4	開設（増床）	令和 8年 3月	※現在スケジュールの見直しに向け検討中

### 3 整備計画の進捗状況（整備計画の進捗が遅延している場合はその理由及び今後の見込み）

<p>○川口北部リハビリテーション病院の増床工事は2期工事を予定しております。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1期工事…わらび北町病院60床の移転新築工事</li> <li>・ 2期工事…令和4年度病院整備計画の公募で採択決定を受けた40床増築工事</li> </ul> <p>○1期工事については、令和5年11月に着工しており、令和7年1月に竣工を予定しています。</p> <p>○2期工事については、昨今の建築工事費の高騰や、行政機関からの1期工事における補助予定額の減額による資金面の見直しに加え、1期工事の移転建物の竣工後でなければ、2期工事の増築分に係る開発行為が出来ないことが判明したため、現在、前記2のスケジュールの見直しに向け検討が必要となっております。</p> <p>○今後、変更後の整備計画のスケジュールをお示しさせていただきたいと考えています。</p>
---

#### 4 医療従事者の確保状況等

○わらび北町病院の職員は、川口市へ移転後も新病院での勤務を予定しておりますが、移転に伴い不足する人員が生じた場合や増床分に係る人員は、就職説明会や各求人サイトやハローワーク、病院ホームページ等を活用し充足させる予定です。また、同一グループ内の配置換えによる、看護師やリハビリ職の充足も想定しています。

#### 5 その他

○前記3のとおり1期工事は令和7年1月に竣工を予定していますが、社会情勢の不安定さによる電子カルテの導入遅れや設備資材の調達遅れ等により、(仮)川口北部リハビリテーション病院としての開院(わらび北町病院60床の川口市への移転整備)は、令和8年4月を予定していますことを報告いたします。