

第7次地域保健医療計画に基づく病床整備計画

病床整備計画の進捗状況報告書

(令和5年9月末 現在)

令和5年10月3日

埼玉県保健医療部長 宛

代表者名 医療法人社団敬寿会
理事長 筒井 雅人

1 医療機関名等

医療機関名	敬寿会所沢病院(仮称)→所沢白翔会病院へ変更予定
所在地又は予定地	埼玉県所沢市山口5095番地
整備病床数(医療機能)	30床(救急医療)、46床(地域包括ケア)、 52床(回復期リハビリテーション)

2 病床整備計画の進捗状況

項目	計画	変更計画	完了年月日
開設(変更)許可	令和6年1月	令和6年7月	
使用許可	令和6年7月	令和6年6月	
基本設計	令和5年6月	建物内改修のみ	
実施設計	令和5年10月	建物内改修のみ	
建築請負契約の締結	令和5年12月	令和6年2月	
都市計画法上の手続(開発許可等)	令和5年10月	不要	
農地法上の手続(農地転用等)	—	—	
建築確認	令和5年12月	不要	
着工	令和6年1月	令和6年2月	
竣工	令和6年6月	令和6年5月	
開設(増床)	令和6年8月	令和6年7月	
医療従事者の確保	令和6年6月	令和6年6月	

3 地域医療構想調整会議のほか、地域の医療機関・施設との説明状況

協議会名	出席・説明年月日
※特記事項無し	

4 医療従事者の確保状況

(1) 職種別医療従事者数

職種	新規確保予定の人員（人）			確保した人員（人）		
	常勤	【計画】		常勤	【現状】	
		非常勤			非常勤	
		実人数	常勤換算		実人数	常勤換算
医師	9	10	3	0	0	0
看護師	36	10	5	0	0	0
准看護師	12	6	3	0	0	0
看護補助者	20	10	5	0	0	0
薬剤師	3	1	0.5	0	0	0
放射線技師	3	1	0.5	0	0	0
臨床検査技師	3	1	0.5	0	0	0
理学療法士	25	0	0	0	0	0
言語聴覚士	1	2	1	0	0	0
作業療法士	10	0	0	0	0	0
管理栄養士	2	0	0	0	0	0
社会福祉士	3	0	0	0	0	0
介護支援相談員	2	0	0	0	0	0
事務	20	6	3	0	0	0
その他	5	0	0	0	0	0
計	154	47	21.5	0	0	0

(2) 医療従事者の確保に向けた取り組み状況

医師確保に向けて、理事長 筒井の母校となる防衛医科大学校卒の医師を中心に採用活動を行っております。

その他職種については今後の採用活動となりますが、各求人サイト（医療21など）、ハローワーク、ホームページ、人材紹介会社、埼玉県ナースセンターを活用しての採用を予定しております。

また、グループ内施設より若干名の職員異動や、理事長 筒井が客員教授を務める了徳寺大学（千葉県浦安市）の、看護学科・理学療法学科より新卒者の採用も行いながら充足します。

5 計画の進捗が遅延している場合、その理由と今後の見込み

特記事項なし

6 その他特記事項

所沢明生病院移転後に一階部分の外来機能は大きな改修の必要が無く診療を開始できます。地域のためにも病院としての開設前に、無床診療所として令和6年3月の開設を計画しております。

診療所としての診療科は「内科」および「整形外科」を予定し、現在、各所管窓口へ相談しながら進めております。