

第7次地域保健医療計画に基づく病床整備計画

## 病床整備計画の進捗状況報告書

(令和5年9月末 現在)

令和5年10月31日

埼玉県保健医療部長 様

代表者名 医療法人 清和会  
理事長 小室 三奈

## 1 医療機関名等

医療機関名	新所沢清和病院
所在地又は予定地	所沢市神米金141-3
整備病床数（医療機能）	療養20床（慢性期）

## 2 病床整備計画の進捗状況

項目	計画	変更計画	完了年月日
開設（変更）許可	令和5年12月	令和6年3月	
使用許可	令和7年3月	令和7年7月	
基本設計	令和5年9月	令和5年10月	
実施設計	令和5年12月	令和6年3月	
建築請負契約の締結	令和6年4月	令和6年4月	
都市計画法上の手続（開発許可等）	令和6年1月	令和6年5月	
農地法上の手続（農地転用等）		—	
建築確認	令和6年3月	令和6年6月	
着工	令和6年4月	令和6年7月	
竣工	令和7年2月	令和7年6月	
開設（増床）	令和7年4月	令和7年8月	
医療従事者の確保	令和6年10月	令和7年1月	

3 地域医療構想調整会議のほか、地域の医療機関・施設との説明状況

協議会名	出席・説明年月日

4 医療従事者の確保状況

(1) 職種別医療従事者数

職種	新規確保予定の人員（人）			確保した人員（人）		
	常勤	【計画】		常勤	【現状】	
		非常勤			非常勤	
		実人数	常勤換算		実人数	常勤換算
医師	1					
看護師	5					
准看護師						
看護補助者	5					
薬剤師						
放射線技師						
臨床検査技師						
理学療法士						
言語聴覚士						
作業療法士						
事務						
その他						
計	11					

(2) 医療従事者の確保に向けた取り組み状況

現在、増床に必要な医療従事者の募集はしておりません。医療従事者の募集方法につきましては、募集開始時期に医師は医師紹介会社に求人を掲載、看護師及び看護補助者はハローワークに求人を掲載します。

5 計画の進捗が遅延している場合、その理由と今後の見込み

特殊浴槽、食堂の配置や関係各室のレイアウト、また、既存病棟まわりの水回りの改修も含め検討しているため時間をとられました。7月以降、基本設計作業にはいる予定です。（令和5年6月末報告）

6 その他特記事項

特になし