

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院（埼玉県越谷市袋山560番地）
整備病床数（医療機能）	15床（がんの高度専門医療）、40床（身体合併症を有する精神疾患患者の救急医療）、40床（パーキンソン病及び関連疾患の神経難病）、40床（難治性疾患の膠原病専門医療）、20床（緩和ケア）、45床（地域包括ケア病床）

2 整備計画のスケジュール

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 6年 8月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和 6年 9月 ～ 令和 8年 1月	
3	使用許可（医療法）	令和 8年 2月	
4	開設（増床）	令和 8年 3月	

3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

難航していた建設予定地の一部にある他者所有地の墓地の取得が完了したため、事業計画を再検討し、開院時期を令和8年3月とする計画変更となった。

建設資機材の納入が遅延が発生していること、また、工事関係の職人が不足しているとの情報があることから、建築着工後に工期等への影響が出る可能性がある。

4 医療従事者の確保状況等

医師については大学からの派遣、看護師・薬剤師・放射線技師・検査技師等については、当大学の新卒者及び法人内の人事異動等により開設前年度から増員し、確保の見通しがたっている。