

第6次地域保健医療計画の変更に基づく病院整備計画

令和6年（2024年）12月10日

病院整備計画の中止について（報告）

1 医療機関名等

医療機関名	（仮称）順天堂大学医学部附属埼玉国際先進医療センター
所在地又は予定地	さいたま市緑区美園三丁目
整備病床数（医療機能）	800床（高度専門医療）

2 中止する理由

本学は、埼玉県と共に浦和美園地区に開設を検討していた（仮称）国際先進医療センター（800床）の病院建設計画を断念し、令和6年11月29日付で埼玉県に病院整備計画中止届を提出いたしましたので、お知らせいたします。

1. （仮称）国際先進医療センターの病院建設計画中止に至る経緯について

平成26年10月に埼玉県が公募した病院整備計画に関し、平成27年3月に本学の病院整備計画が埼玉県により承認されました。その後、平成30年に埼玉県と病院整備に関する確認書を締結し、病院の建設予定地の土地整備の問題やコロナ禍の影響もありながらも計画策定及び設計作業に取り組み、令和7年4月の着工、令和9年11月の開院を目指して全力で取り組んでまいりました。

本年7月に施工会社による設計の結果、概算工事費が算定されましたが、建築業界の急激な需要増や資材の高騰に加え、深刻な人手不足などの要因も重なり建築費が大幅に高騰し、さらにその他の費用も上昇した結果、総事業費が当初平成27年に予想した規模の2.6倍にあたる2,186億円に達することが明らかになりました。



一部の報道にもありますように、現在、新型コロナウイルス感染症の流行による病院運営への負の影響や、先進的な医薬品・診療材料の価格高騰などが原因で、多くの国立大学病院や都立病院では収支が赤字となり、その赤字幅が拡大する厳しい状況にあります。この厳しい状況は本学にとっても例外ではなく、令和6年4月から施行された医師の働き方改革への対応も含め、6つの医学部附属病院を抱える本学は、かつてないほどの厳しい財政状況に直面しています。

このような状況に対し、本学は全法人をあげて改善に取り組んでおりますが、現在の診療報酬の下では急速な大幅増益が見込めないことから、当該事業に充当する予定の準備資金の確保及び開設後の運営資金の捻出することが難しい事態となりました。

このため計画の見直しを行い、事業費を抑えるために予定していた看護系学部の開設や宿舎の整備・大学院棟の建設を先送りにし、まずは医師派遣の拠点となる病院棟と陽子線棟の建設を優先することにして、また病院棟の規模も当初予定していた800床から500床程度に縮小する計画案を検討いたしました。その上で新病院の開院後の事業性についての検討を行いました。建築費の高騰に加え現在さらには今後も続くであろう医療を取り巻く厳しい環境を鑑みると、上記計画案の見直し等の諸検討によっても、埼玉県民の皆様にご貢献することができるための最先端医療機能を備え、かつDXを活用した未来型基幹病院の開設は到底困難な見通しであることが明らかとなりました。

2. 結論として

本学は、当地における病院開設に向けて、上記のとおり種々の検討を尽くしてまいりましたが、以上の事情により計画を断念せざるを得なくなりましたことは、本学にとって断腸の思いであります。

これまで本計画の実現に向けてご協力いただいていた埼玉県の大野元裕知事そしてさいたま市の清水勇人市長をはじめ多くの関係者の皆様、そして病院開設に大きな期待を寄せいただいた埼玉県民の皆様には、ご期待に沿えない結果となり心よりお詫び申し上げますとともに、本計画を断念せざるを得なくなった上記諸事情につきご理解をいただきますようお願い申し上げます。

以上

病床整備の進捗状況について(令和6年9月末時点)

【6次】

医療圏	医療機関名	所在地	計画*	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設予定年月
1 東部	順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院	越谷市	6次	200	救急、神経難病等	○		調整中
	東部 計			200				
2 さいたま	(仮)順天堂大学医学部附属埼玉国際先進医療センター	緑区	6次	800	高度専門医療			計画中止
	さいたま 計			800				
計				1,000				

【7次】

医療圏	医療機関名	所在地	計画※	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設(予定)年月
3	かわぐちレディースクリニック	川口市	7次	12	周産期	○	○	令和2年4月
4	川口きゅうぼろリハビリテーション病院	川口市	7次	180	回復期リハ・地域包括ケア等	○	△	令和5年8・11・12月、6年2・4・5・8月、7年4月
5	ふれあい生協病院	川口市	7次	25	地域包括ケア	○	○	令和5年8月
6	安東病院	川口市	7次	7	地域包括ケア	○	○	令和4年8月
7	かわぐち心臓呼吸器病院	川口市	7次	20	心血管疾患			調整中
8	公平病院*	戸田市	7次②	28	地域包括ケア・緩和ケア			令和8年9月
9	はとがや病院*	川口市	7次②	60	地域包括ケア・療養			令和7年8月
10	川口さくら病院	川口市	7次②	50	救急医療・地域包括ケア・回復期リハ	○	○	令和6年2月、令和6年4月
11	川口北部リハビリテーション病院	川口市	7次②	40	回復期リハ			調整中
12	ふれあい生協病院	川口市	7次②	1	地域包括ケア	○	○	令和5年8月
13	埼玉協同病院	川口市	7次②	4	救急医療	○	○	令和5年8月
14	公平病院	戸田市	7次③	24	地域包括ケア			令和8年9月
南部 計				451			233	

医療圏	医療機関名	所在地	計画※	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設(予定)年月
南西部	堀ノ内病院	新座市	7次	10	地域包括ケア	○	○	令和元年5月
	さくら記念病院	富士見市	7次	32	地域包括ケア	○	○	令和2年5月
	和光リハビリテーション病院	和光市	7次	36	回復期リハ	○	○	令和4年4月
	三芳野病院	三芳町	7次	12	地域包括ケア	○	○	令和元年12月
	ふじみの救急病院	三芳町	7次	19	救急(脳卒中)	○	○	令和2年12月
	朝霞台駅前みなみ耳鼻咽喉科	朝霞市	7次	3	救急(耳鼻科)	○	○	令和2年2月
	TMGあさか医療センター	朝霞市	7次②	8	がん医療・小児医療	○	○	令和6年2月
	塩味病院	朝霞市	7次②	23	地域包括ケア・回復期リハ	○		令和7年5月
	富家病院	ふじみ野市	7次②	20	地域包括ケア	○		令和7年4月
	ふじみの救急病院	三芳町	7次②	1	救急医療	○	○	令和5年4月
	埼玉セントラル病院	三芳町	7次②	13	回復期リハ・療養	○	○	令和5年6月
南西部 計				177			134	
東部	武里病院	春日部市	7次	46	在宅療養後方支援	○	○	令和2年6月
	リハビリテーション天草病院	越谷市	7次	4	回復期リハ	○	○	平成31年3月
	永井マザーズホスピタル	三郷市	7次	5	周産期	○	○	令和元年7月
	しらみず産婦人科クリニック	越谷市	7次	14	周産期	—	—	計画中止
	三愛会総合病院	三郷市	7次	96	救急・地域包括ケア	○	○	令和4年11月
	慶和病院	越谷市	7次	40	地域包括ケア	—	—	計画中止
	(仮)埼玉越谷病院	越谷市	7次	31	地域包括ケア	—	—	計画中止
	みさと健和病院	三郷市	7次	20	地域包括ケア			令和7年11月
	鳳永病院	草加市	7次	10	回復期リハ			令和8年3月
	春日部さくら病院	春日部市	7次②	15	療養	○	○	令和5年11月
	春日部厚生病院	春日部市	7次②	59	地域包括ケア・回復期リハ			令和8年3月
	埼玉草加病院	草加市	7次②	10	地域包括ケア			令和7年1月
	(仮)AOI吉川病院	吉川市	7次②	224	救急医療・地域包括ケア・療養			令和8年3月
	北辰病院	越谷市	7次②	15	緩和ケア	—	—	計画中止
	新越谷病院	越谷市	7次②	121	地域包括ケア・回復期リハ・療養			調整中
	(仮)タムス越谷病院	越谷市	7次②	172	地域包括ケア・回復期リハ	—	—	計画中止
	埼玉東部循環器病院	越谷市	7次②	12	心血管疾患			令和7年9月
	(仮)越谷北部病院 ⇒ 荻島あかり病院	越谷市	7次②	135	療養	○		令和8年1月
湖街ホスピタル	越谷市	7次②	56	回復期リハ	○	○	令和6年2月	
東部 計				1085			222	

医療圏	医療機関名	所在地	計画※	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設(予定)年月	
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74	県央	伊奈病院	伊奈町	7次	30	地域包括ケア	○	○	令和5年8月
		埼玉脳神経外科病院	鴻巣市	7次	19	救急・回復期リハ	○	○	令和3年6月
		埼玉脳神経外科病院	鴻巣市	7次②	8	救急医療・回復期リハ	○	○	令和5年8月
		こうのす共生病院	鴻巣市	7次②	6	地域包括ケア	○	○	令和5年11月
		鈴木眼科	北本市	7次②	3	有床診療所	○	○	令和5年6月
		こうのす共生病院	鴻巣市	7次③	8	救急医療	○		令和6年11月
		県央 計				74			66
川越比企	丸木記念福祉メディカルセンター	毛呂山町	7次	50	地域包括ケア	○	○	令和元年10月	
	笠幡病院	川越市	7次	15	緩和ケア	—	—	計画中止	
	愛和病院	川越市	7次	6	周産期	○	○	令和2年2月	
	三井病院	川越市	7次	50	地域包括ケア	○	○	令和4年10月	
	東松山市立市民病院	東松山市	7次	36	救急医療	○	○	令和5年7月、令和6年4月	
	埼玉成恵会病院	東松山市	7次②	28	地域包括ケア			令和7年4月	
	菅野病院*	坂戸市	7次②	25	地域包括ケア・療養			令和9年12月	
	若葉病院	坂戸市	7次③	8	療養	○	○	令和6年7月	
	菅野病院	坂戸市	7次③	8	療養			令和9年12月	
	(仮)富家療養病院 → (仮)富家川越病院	川越市	7次③	120	療養			令和9年9月	
(仮)しらすき川越病院	川越市	7次③	21	地域包括ケア			令和7年8月		
川越比企 計				367			150		
西部	埼玉医科大学国際医療センター	日高市	7次	56	がん医療	○	○	令和4年6月	
	武蔵台病院	日高市	7次	6	回復期リハ	○	○	令和元年8月	
	並木病院	所沢市	7次	3	地域包括ケア	○	○	令和元年6月	
	圏央所沢病院	所沢市	7次	45	地域包括ケア・在宅療養後方支援	○	○	令和4年5月	
	北所沢病院	所沢市	7次	35	地域包括ケア	○	○	令和4年10月	
	所沢リハビリテーション病院	所沢市	7次	30	回復期リハ	○	○	令和4年4月	
	豊岡整形外科病院	入間市	7次	12	地域包括ケア	○	○	令和2年4月	
	さやま地域ケアクリニック	狭山市	7次	19	在宅療養支援	○	○	令和3年8月	
	所沢美原総合病院	所沢市	7次②	60	脳卒中・心血管疾患・がん医療・救急医療	○	○	令和5年11月	
	所沢白翔会病院	所沢市	7次②	128	救急医療・地域包括ケア・回復期リハ	○	△	令和6年9月、令和7年4月	
明生リハビリテーション病院	所沢市	7次②	9	回復期リハ	○	○	令和5年10月		
新所沢清和病院	所沢市	7次②	20	療養			令和7年12月		
圏央所沢病院	所沢市	7次②	28	回復期リハ	○	○	令和5年11月		

医療圏	医療機関名	所在地	計画※	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設(予定)年月	
75	西部	埼玉石心会病院	狭山市	7次②	20	救急医療	○		令和7年4月
76		豊岡整形外科病院	入間市	7次②	6	地域包括ケア	○	○	令和5年10月
77		旭ヶ丘病院	日高市	7次②	57	地域包括ケア・回復期リハ			調整中
西部 計				534			339		
78	利根	新久喜総合病院	久喜市	7次	91	高度専門医療	○	○	令和3年4月
79		羽生総合病院	羽生市	7次	80	回復期リハ、地域包括ケア、救急医療	○	○	令和6年4月
80		パーク病院	白岡市	7次	20	在宅療養支援	○	○	令和3年4月
81		東埼玉総合病院	幸手市	7次	16	地域包括ケア	○	○	令和3年12月
利根 計				207			207		
計				2,895			1,351		

6次	1,000	未開設	1	200床
		計画中止	1	800床
7次	1,241	開設済み	31	911床
		一部開設済み	1	134床
		未開設(延数)	4	96床
		計画中止	4	100床
		開設済み	15	268床
7次②	1,465	一部開設済み	1	30床
		未開設(延数)	17	980床
		計画中止	2	187床
		開設済み	1	8床
7次③	189	未開設	5	181床
		計画中止	0	0床

*6次:「(仮)順天堂大学医学部附属埼玉国際先進医療センター」に係る病床整備の進捗状況については、令和6年12月10日現在の状況を記載

*7次:第7次地域保健医療計画に基づく公募(H30年度実施)による整備(予定)病床

*7次②:第7次地域保健医療計画の変更に基づく公募(令和4年度実施)による整備(予定)病床

*7次③:第7次地域保健医療計画の変更に基づく公募(令和5年度実施)による整備(予定)病床

*第2はとがや病院に係る整備予定病床を含む(令和5年8月22日南部地域医療構想調整会議において病院整備計画の計画変更の協議済)

*公平病院及び菅野病院の整備計画(7次②分)は、令和5年度公募(7次③分)で一体的な整備計画として採択したため、条件は「令和7年度着工」に変更

*開設済欄「△」(一部開設)内容:川口きゆうぼらリハビリテーション病院134床、所沢白翔会病院30床