

工事件名：5402河川改修（水辺）工事（鴻沼川低水路護岸工その5）
 工事場所：一級河川鴻沼川／さいたま市大宮区桜木町地内

全体工程表

令和8年2月末時点

… 実績
 … 計画

工種	12月	1月	2月	3月	備考
作業足場工					
擬木板柵設置工					
既設木柵撤去工					
軽量鋼矢板打設工					
片付け工					
実績進捗率	27.8%	54.2%	72.2%	-	
計画進捗率	27.8%	54.2%	77.8%	100.0%	片付け工を除く

年末年始休暇

※降雨時における仮設土のうの一時撤去および再設置作業のため、工事進捗に遅れが発生しております。