

工事件名：5402河川改修（水辺）工事（鴻沼川低水路護岸工その5）
 工事場所：一級河川鴻沼川／さいたま市大宮区桜木町地内

全体工程表

令和8年4月末時点



工種	12月	1月	2月	3月	4月	備考	
作業足場工		年 末 年 始 休 暇					
擬木板柵設置工							
既設木柵撤去工							
軽量鋼矢板打設工							
片付け工							
実績進捗率	27.4%		48.1%	70.4%	96.3%	100.0%	片付け工を除く
計画進捗率	27.4%	48.1%	70.4%	96.3%	100.0%		

※工事は無事完了いたしました。工事期間中は多大なるご理解とご協力を賜りありがとうございました。