

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	社会医療法人社団埼玉巨樹の会 明生リハビリテーション病院 （埼玉県所沢市東狭山ヶ丘 4 - 2 6 8 1 - 2）
整備病床数（医療機能）	14 床（回復期リハビリテーション病床）

2 整備計画のスケジュール

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 8 年 8 月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和 8 年 8 月 ～ 令和 8 年 9 月	
3	使用許可（医療法）	令和 8 年 9 月	
4	開設（増床）	令和 8 年 9 月	

3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

○ 昨今の建築費高騰を受け、当院の診療機能および病床規模に対して、整備費用が過大であると判断いたしました。
○ 同時期に、開設時より賃借しておりました現病院の土地・建物を当法人で取得できる運びとなりました。
○ 現病院での増床計画に変更し、可及的速やかに病床を稼働させ、より一層地域医療に貢献して参る所存です。

4 医療従事者の確保状況等

グループ病院からの人事異動にて調整中です。
