

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年03月09日

計画の名称	地域の魅力と活力を高める市町村道等の整備											
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	所沢市, 飯能市, 東松山市, 春日部市, 狭山市, 越谷市, 戸田市, 入間市, 久喜市, 北本市, 三郷市, 宮代町, 杉戸町, 秩父市, 桶川市, 上尾市, 吉川市, 深谷市, 草加市, 新座市, 富士見市, 坂戸市, 熊谷市, 鶴ヶ島市, 吉見町, 行田市, 鴻巣市, 日高市, 白岡市											
計画の目標	地域の産業拠点、公共公益施設や観光地等へのアクセス向上に資する道路整備を実施し、地域経済の活性化および既存の地域資源を活かした魅力あるまちづくりの促進を図る。 併せて、道路拡幅や歩道整備により安心快適な道路空間を創出し、道路利用者の利便性向上や暮らしの安心・安全を支えるための道づくりを推進する。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	10,408	A	10,408	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (H33末)	最終目標値 (H35末)
1	対象施設間(産業団地、教育・医療福祉施設、商業施設、駅、行楽地、史跡、公園等)の地域経済活動において影響のある施設の相互の移動時間の短縮 整備区間を利用し、対象施設等を連絡するルートの総所要時間短縮率 (1 - 整備後の所要時間 / 整備前の所要時間) × 100 (%)	0%	%	20%
2	周辺住民や道路利用者の利便性に対する満足度の向上 アンケート調査による評価値(住民の利便性向上) { (単路線の利便性向上回答数 / 単路線の有効回答数) } / 測定路線数 × 100 (%)	0%	%	80%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	街路	一般	所沢市	直接	所沢市	S街路	改築	(都)北野下富線	バイパス 0.86km	所沢市						59	-		
	A01-002	道路	一般	飯能市	直接	飯能市	市町村道	改築	市道1-3069号線ほか	道路改築 0.58km	飯能市							58	-	
	A01-003	道路	一般	東松山市	直接	東松山市	市町村道	改築	市道第12号線	バイパス 0.73km	東松山市							65	-	
	A01-004	道路	一般	東松山市	直接	東松山市	市町村道	改築	市道第57号線	道路改良 0.50km	東松山市							5	-	
	A01-005	街路	一般	東松山市	直接	東松山市	S街路	改築	(都)松高前通線ほか1路線	バイパス 0.37km	東松山市							1,226	-	
	A01-006	道路	一般	春日部市	直接	春日部市	市町村道	改築	市道2-210号線,市道2-221号線	現道拡幅 0.57km	春日部市							47	-	
	A01-007	道路	一般	狭山市	直接	狭山市	市町村道	改築	市道幹第90号線((都)狭山市駅加佐志線)	バイパス 0.93km	狭山市							202	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-008	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	改築	川柳大成町線	現道拡幅 0.35km	越谷市						802	-		
	A01-009	街路	一般	越谷市	直接	越谷市	S街路	改築	(都)越谷吉川線(市施工)	現道拡幅 0.34km	越谷市						481	-		
	A01-010	街路	一般	戸田市	直接	戸田市	S街路	改築	(都)前谷馬場線	現道拡幅 0.23km	戸田市						291	-		
	A01-011	道路	一般	人間市	直接	人間市	市町村道	改築	市道幹11号線(第2期)	歩道整備 0.40km	人間市						37	-		
	A01-012	道路	一般	久喜市	直接	久喜市	市町村道	改築	西堀北中首根線(その2)	バイパス 0.68km	久喜市						28	-		
	A01-013	道路	一般	久喜市	直接	久喜市	市町村道	改築	市道久喜2号線((都)久喜東停車場線)	バイパス 0.37km	久喜市						167	-		
	A01-014	道路	一般	久喜市	直接	久喜市	市町村道	改築	市道栗橋680号線	現道拡幅 0.95km	久喜市						186	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-015	道路	一般	久喜市	直接	久喜市	市町村道	改築	市道久喜13号線((都)平沼和戸線)	バイパス 0.61km	久喜市						40	-	
	A01-016	街路	一般	北本市	直接	北本市	S街路	改築	(都)中央通線	現道拡幅 0.34km	北本市						146	-	
	A01-017	道路	一般	三郷市	直接	三郷市	市町村道	改築	三郷料金所スマートインターチェンジアクセス道路	道路新設 0.55km	三郷市						171	-	
	A01-019	道路	一般	宮代町	直接	宮代町	市町村道	改築	町道第12号線	現道拡幅 0.83km	宮代町						125	-	
	A01-020	街路	一般	宮代町	直接	宮代町	S街路	改築	(都)中央通り線	道路改良 0.07km	宮代町						8	-	
	A01-021	街路	一般	杉戸町	直接	杉戸町	S街路	改築	(都)東武動物公園駅東口通り線	現道拡幅 0.09km	杉戸町						3	-	
A01-022	道路	一般	秩父市	直接	秩父市	市町村道	改築	市道幹線51号線	道路拡幅	秩父市						89	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-023	道路	一般	所沢市	直接	所沢市	市町村道	改築	市道3-977号線	バイパス整備	所沢市						18	-	
	A01-024	道路	一般	所沢市	直接	所沢市	市町村道	改築	市道3-976号線(4工区)	バイパス整備	所沢市							12	-
	A01-025	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	改築	市道1091号線((都)健康福祉村大袋線)	バイパス整備	越谷市							275	-
	A01-027	街路	一般	桶川市	直接	桶川市	S街路	改築	(都)坂田寿線	現道拡幅	桶川市							148	-
	A01-028	街路	一般	上尾市	直接	上尾市	S街路	改築	(都)西宮下中妻線(2工区)	道路新設	上尾市							35	-
	A01-029	道路	一般	入間市	直接	入間市	市町村道	改築	市道幹66・67号線	道路新設 L=0.73km	入間市							134	-
	A01-030	道路	一般	狭山市	直接	狭山市	市町村道	改築	市道幹第92号線((都)笹井柏原線)	バイパス・L=590m	狭山市							82	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	狭山市	直接	狭山市	市町村道	改築	市道幹線第94号((都)入間川入曽線)	バイパス L=0.35km	狭山市						55	-	
	A01-032	道路	一般	所沢市	直接	所沢市	市町村道	改築	市道4-1386号線	道路改築 L=0.368km	所沢市						6	-	
	A01-033	道路	一般	久喜市	直接	久喜市	市町村道	改築	高柳地区産業団地1号線	道路改良 0.67km	久喜市						64	-	
	A01-035	道路	一般	吉川市	直接	吉川市	市町村道	改築	越谷吉川線	バイパス 0.44km	吉川市						402	-	
	A01-036	道路	一般	深谷市	直接	深谷市	市町村道	改築	市道幹10号線	道路改築 1.14km	深谷市						83	-	
	A01-037	道路	一般	深谷市	直接	深谷市	市町村道	改築	市道幹5号線((都)原郷上野台線)	道路新設 L=0.5km	深谷市						247	-	
	A01-038	街路	一般	草加市	直接	草加市	S街路	改築	谷塚松原線	バイパス 0.69km	草加市						80	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-039	街路	一般	春日部市	直接	春日部市	S街路	改築	(都)武里内牧線	バイパス 0.82km	春日部市						196	-	
	A01-040	街路	一般	春日部市	直接	春日部市	S街路	改築	(都)中央通り線	現道拡幅 0.29km	春日部市						535	-	
	A01-041	道路	一般	春日部市	直接	春日部市	市町村道	改築	市道1-22号線	道路改良 0.70km	春日部市						116	-	
	A01-042	道路	一般	春日部市	直接	春日部市	市町村道	改築	浜川戸橋	橋梁改築 0.03km	春日部市						85	-	
	A01-043	街路	一般	新座市	直接	新座市	S街路	改築	(都)保谷秋津線	道路新設	新座市						109	-	
	A01-045	街路	一般	上尾市	直接	上尾市	S街路	改築	(都)西宮下中妻線(1工区)	道路新設	上尾市						518	-	
A01-046	道路	一般	桶川市	直接	桶川市	市町村道	改築	市道11-1号線	交差点改良 L=0.08km	桶川市						289	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-047	街路	一般	富士見市	直接	富士見市	S街路	改築	(都)鶴瀬駅東口駅前広場	駅前広場整備 3,820㎡	富士見市						313	-		
	A01-048	道路	一般	富士見市	直接	富士見市	市町村道	改築	市道第5131号線((都)富士見橋通線)	バイパス 0.44km	富士見市							254	-	
	A01-049	街路	一般	坂戸市	直接	坂戸市	S街路	改築	(都)関間千代田線	バイパス 0.66km	坂戸市							957	-	
	A01-050	道路	一般	熊谷市	直接	熊谷市	市町村道	改築	池上地区道の駅関連道路整備事業	道路改築 L=1.35km	熊谷市							48	-	
	A01-051	道路	一般	所沢市	直接	所沢市	市町村道	改築	市道3-976号線(1工区)	バイパス整備 L=470m	所沢市							7		未策定
	A01-052	道路	一般	飯能市	直接	飯能市	市町村道	新設	市道1-3123号線	道路新設 総延長L=50m	飯能市							104		未策定
A01-054	道路	一般	越谷市	直接	越谷市	市町村道	改築	市道40006号線	現道拡幅 0.06km	越谷市							130	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-055	道路	一般	富士見市	直接	富士見市	市町村道	改築	市道第5118号線((都)みずほ台駅東通線)	バイパス整備 総延長0.94 Km	富士見市						173		未策定	
	A01-056	道路	一般	鶴ヶ島市	直接	鶴ヶ島市	市町村道	改築	都市計画道路 共栄鶴ヶ丘線	道路新設 L=0.9 km	鶴ヶ島市							29		-
	A01-057	道路	一般	吉見町	直接	吉見町	市町村道	改築	吉見大和田地区産業団地アクセス道路	道路改築工事 総延長L=2.0Km	吉見町							35		未策定
	A01-058	道路	一般	吉見町	直接	吉見町	市町村道	改築	万光寺交差点改良	道路改築工事 総延長L=0.14 Km	吉見町							14		未策定
	A01-059	道路	一般	吉川市	直接	吉川市	市町村道	改築	市道3-365号線外(三郷料金所SIC三次アクセス道路)	道路整備 L=0.56km	吉川市							177		-
	A01-060	道路	一般	行田市	直接	行田市	市町村道	改築	市道第2.1-2号線	道路改良 L=830m、W=11.0m~20.0m	行田市							18		-

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-061	道路	一般	鴻巣市	直接	鴻巣市	市町村道	改築	市道F-351号線整備事業	アクセス道路整備 L=560m	鴻巣市						13	-		
	A01-063	道路	一般	久喜市	直接	久喜市	市町村道	新設	(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備に伴う道路整備	新設 L=0.80km	久喜市						52	-		
	A01-064	道路	一般	久喜市	直接	久喜市	市町村道	改築	市道菖蒲1812号線	現道拡幅 L=0.13km	久喜市						25	-		
A01-065	道路	一般	日高市	直接	日高市	市町村道	改築	(都)高萩旭ヶ丘線ほか2路線	道路改築整備 L=1280m	日高市						69	-			
A01-066	街路	一般	白岡市	直接	白岡市	S街路	新設	(都)白岡駅西口線	バイパス L=1.05 k m	白岡市						265	-			
											小計						10,408			
											合計						10,408			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
策定主体にて評価を実施し、その結果を県土整備部公共事業評価検討会議及び埼玉県公共事業評価監視委員会に報告して参考意見を聴取	令和8年2月
	公表の方法 埼玉県県土整備部道路街路課のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	定量的指標に基づき、計画の事後評価を実施したところ、指標 ともに目標達成となった。これにより、当計画で目標としていた、「地域経済の活性化および魅力あるまちづくりの促進を図る。併せて、道路利用者の利便性向上や暮らしの安心・安全を支えるための道づくりを推進する。」の実現が確認できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
次期計画の「地域の魅力と活力を高める市町村道等の整備（第2期）」により、引き続き、地域経済の活性化および既存の地域資源を活かした魅力あるまちづくりの促進を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	20%
	最終実績値	27%
2	最終目標値	80%
	最終実績値	92%