

計画の名称	安全安心な県営都市公園の整備推進			
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)	交付対象	埼玉県	
計画の目標				

埼玉県広域緑地計画における「緑のネットワーク形成」及び「身近な緑の保全・創出」を推進するため、都市公園の拡張整備を行う。併せて、防災活動拠点及び一次避難地としての機能拡大を図る。また、老朽化により安全に利用することが難しくなっている既設公園施設の適切な改築・更新を行うことにより、県民への安全安心な施設の提供を図っていく。

計画の成果目標（定量的指標）	緑の保全・創出及び防災拠点機能の拡大としての埼玉県の都市公園における整備面積比率の向上 安全に改築・更新された施設件数の向上			
----------------	---	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H22)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	
県営都市公園が整備された割合 = (対象公園整備面積 125.5ha 210.5ha) / (対象公園計画面積 308.1ha)	40.7%	58.7%	68.3%	
安全に改築・更新された施設件数の率 = (対象施設改築件数 0件 7件) / (対象施設件数 7件)	0.0%	16.7%	100.0%	

拠点施設・重点地区	特になし			
-----------	------	--	--	--

全体事業費	合計 (A + B + C)	5,328百万円	A	5,201百万円	B	0百万円	C	127百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)	2.4%
-------	-------------------	----------	---	----------	---	------	---	--------	-------------------------------	------

事後評価（中間評価）

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価（中間評価）の実施体制
策定主体にて評価を実施し、その結果を都市整備部公共事業評価検討会議に報告し参考意見を聴取した。	平成28年9月 公表の方法 埼玉県都市整備部公園スタジアム課のホームページ掲載

1. 交付対象事業の実施状況

交付対象事業															
A 1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-A-1	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都市公園事業(しらこぼと公園)	整備面積 12.4ha	さいたま市・越谷市						1,278	
1-A-2	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都市公園事業(加須はなさき公園)	整備面積 31.6ha	加須市						350	
1-A-3	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都市整備事業(さきたま古墳公園)	整備面積 11.9ha	行田市						325	
1-A-4	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都市整備事業(まつぶし緑の丘公園)	整備面積 18.0ha	松伏町						1,079	完了
1-A-5	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都市整備事業(羽生水郷公園)	整備面積 26.6ha	羽生市						574	
1-A-6	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都市整備事業(狭山ジョンソン基地跡地公園)	用地買戻し 3,270㎡	狭山市						562	完了
1-A-7	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	都市整備事業(権現堂公園)	整備面積 32.6ha	幸手市・久喜市						468	
1-A-8	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	埼玉県公園施設長寿命化計画事業	長寿命化計画策定 28公園	全域						237	完了
1-A-9	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	埼玉県都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	施設の改築・更新 3公園	全域						169	完了
1-A-10	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	埼玉県公園施設長寿命化対策支援事業	みさと公園等2公園における遊具等の改築	全域						159	
合計											5,201				

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
	-															
合計																

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
1-C-1	公園	一般	埼玉県	直接		埼玉県	県民参加による公園づくり事業(まつぶし緑の丘公園)	協働作業の運営や参加者のコーディネートを行う	松伏町						20	他事業で実施
1-C-2	公園	一般	埼玉県	直接		埼玉県	遊戯施設整備事業(しらこぼと公園)	遊具整備	さいたま市・越谷市						100	完了
1-C-3	公園	一般	埼玉県	直接		埼玉県	教養施設整備事業(まつぶし緑の丘公園)	野鳥観察小屋整備	松伏町						7	
合計													127			

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
1-C-1	協働作業をおし県民の意見・アイデアを幅広く聞き、公園づくりに反映することにより魅力ある公園整備を図る。	
1-C-2	(1-A-1)と一体的に実施することにより、魅力ある公園整備を図る。	
1-C-3	(1-A-4)と一体的に実施することにより、魅力ある公園整備を図る。	

交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況						
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		しらこぼと公園にて9.1ha、加須はなさき公園にて11.3ha、さきたま古墳公園にて5.6ha、まつぶし緑の丘公園にて18.0ha、羽生水郷公園にて10.0ha、権現堂公園にて12.3ha、合計66.3haの県営公園面積を供用開始した。 みさと公園の木製遊具ほか2公園5施設について、安全確保のための改築・更新を行った。				
定量的指標の達成状況	指標 県営都市公園 が整備された 割合	最終目標値	68.3%(210.5ha)	目標値と実績値 に差が出た要因	東日本大震災からの復興に予算が重点投資されたため、本計画については期間内に全体事業費を確保できなかった。 事業内容の見直しや効率化に努めたが補いきれず、実績値が目標値に達しなかった。 東日本大震災からの復興に予算が重点投資されたため、本計画については期間内に全体事業費を確保できなかった。 残事業については改修内容を見直して他事業にて実施中であり、今年度完了予定となっている。	
		最終実績値	62.3%(191.8ha)			
	指標 安全に改築・ 更新された施 設件数の率	最終目標値	100%(7件)	目標値と実績値 に差が出た要因		
		最終実績値	85.7%(6件)			
			最終目標値			目標値と実績値 に差が出た要因
			最終実績値			

3. 特記事項(今後の方針)	
公園整備については、次期計画である「埼玉県の魅力ある都市公園整備の推進事業(平成27年~平成31年)」及び「埼玉県安全・安心で災害に強い都市公園整備の推進(防災・安全)(平成27年~平成31年)」にて、事業実施内容の効率化、低コスト化等を図りながら引き続き推進していく。	

(参考図面)

