

第7次地域保健医療計画に基づく病床整備計画

病床整備計画の進捗状況報告書

(令和5年12月末 現在)

令和5年12月7日

埼玉県保健医療部長 宛

代表者名 医療法人あかつき会
理事長 東 真樹

1 医療機関名等

医療機関名	医療法人あかつき会はとがや病院
所在地又は予定地	埼玉県川口市坂下町4-16-26
整備病床数（医療機能）	20床（地域包括ケア）、40床（医療療養）

2 病床整備計画の進捗状況

項目	計画	変更計画	完了年月日
開設（変更）許可	令和5年5月	令和7年3月	
使用許可	令和5年8月	令和7年6月 （地域包括ケア） 令和7年8月 （医療療養）	
基本設計	令和5年4月	完了	令和5年3月20日
実施設計	令和5年4月	令和7年2月	
建築請負契約の締結	令和5年4月	令和7年3月	
都市計画法上の手続（開発許可等）	なし	なし	
農地法上の手続（農地転用等）	なし	なし	
建築確認	なし	令和7年3月 （医療療養）	
着工	令和5年5月	令和7年4月	
竣工	令和5年7月	なし	

開設（増床）	令和5年9月	令和7年6月 （地域包括ケア） 令和7年8月 （医療療養）	
医療従事者の確保	令和5年8月	令和7年7月 （地域包括ケ ア） 令和7年8月 （医療療養）	

3 地域医療構想調整会議のほか、地域の医療機関・施設との説明状況

協議会名	出席・説明年月日
南部地域医療構想調整会議	令和4年10月
南部地域医療構想調整会議	令和5年8月

4 医療従事者の確保状況

(1) 職種別医療従事者数

職種	新規確保予定の人員（人） 【計画】			確保した人員（人） 【現状】		
	常勤	非常勤		常勤	非常勤	
		実人数	常勤換算		実人数	常勤換算
医師	2	0	0	0	0	0
看護師	20	3	1.3	0	0	0
准看護師	0	0	0	0	0	0
看護補助者	16	0	0	0	0	0
薬剤師	4	0	0	0	0	0
放射線技師	0	0	0	0	0	0
臨床検査技師	0	0	0	0	0	0
理学療法士	1	1	0.5	0	0	0
言語聴覚士	1	0	0	0	0	0
作業療法士	2	0	0	0	0	0
事務	2	0	0	0	0	0
その他	3	0	0	0	0	0
計	50	4	1.8	0	0	0

(2) 医療従事者の確保に向けた取り組み状況

各、紹介業者に紹介の依頼
ハローワークでの就職フェアの実施
院内職員からの紹介を募るキャンペーンを実施予定

5 計画の進捗が遅延している場合、その理由と今後の見込み

資金計画について見直しを行った結果、増床工事時期を後ろ倒しすることといたしました。令和7年度には実施できる見込みであり、工事実施に向け、調整を継続してまいります。(2023年12月時点)

6 その他特記事項