

一般県道中津川三峰口停車場線／秩父市中津川地内 土砂崩落箇所への復旧状況（令和6年7月24日現在）

工事全体図

【完了】

- ・崩落部ロープネット工
- ・県道部崩落土石撤去
- ・仮設門型防護工
- ・落石防護ネット工

【今後の予定】

- ・斜面上の
堆積土石撤去
- ・ロックシェッド上部の
クッション材復旧



片側交互通行区間

工事進捗状況

堆積土砂撤去



【仮設道路を設置】

効率よく土砂を搬出するため、ダンプカーが登れる仮設道路を設置しました。



【落石防護ネットを設置】

県道への落石を防止するため、ネットを設置しました。

今後の予定

- ・斜面上の土石を撤去し、搬出します。
- ・引き続き片側交互通行にご協力をお願いします。

※今後も、現場に大きな変化があった際にお知らせします。