

埼玉スタジアム2002 メインピッチ芝張替芝種選定 実証実験用芝張り(天然芝:暖地型芝)



バックスタンド北側、メインスタンド南側、ゴール裏北側の3か所に天然芝(暖地型芝)ティフトン419、ティフグランド、セレブレーションの各洗い芝の張り付け作業を5月31日に実施した。
 <写真はバックスタンド北側>



ティフトン419 | ティフグランド



ティフグランド | セレブレーション

※天然芝(暖地型芝)と既存の寒地型芝及び寒地型芝打ち込み式+寒地型芝は6月末から各種試験を開始する予定

※ハイブリッド芝のうちカーベット式2種と人工繊維補強式は現在箱内で育成中9月上旬までにメインピッチに移植予定



芝張り状況
ティフトン419



ティフグランド



セレブレーション



【参考】

芝箱内育成状況(R1.6.3現在)

カーペット式(エクストラグラス)+暖地型芝(ティフトン419)



育成開始時期:
平成30年11月18日

追加苗植付時期:
平成31年4月25日

カーペット式(ヒーロー)+暖地型芝(セレブレーション)



育成開始時期:
平成30年11月8日

追加苗植付時期:
平成31年4月25日

人工繊維補強式(エアファイバー)+寒地型芝



育成開始時期:
平成31年3月26日

追加播種時期:
平成31年4月26日