

事後評価概要

事業名	ほ場整備事業	地区名	やぎゅう 柳生									
事業箇所	加須市	事業実施機関	加須農林振興センター									
総事業費	7千9百万円	事業期間	平成22年度～平成24年度									
事業の概要	<p>事業目的 本地区は加須市(旧北川辺町)に位置し、利根川、渡良瀬川、谷田川等に囲まれた平坦な水田地帯である。昭和5年から昭和35年に10a区画で整備され、小排水路は土水路、農道は狭小で効率的な営農に支障を来たしていた。用水はパイプラインで整備されていた。</p> <p>そこで本事業により区画の大型化、道排水路の整備を行い、担い手の育成や農地の利用集積を進め農業生産性の向上を図るものである。</p> <p>事業内容 区画整理：20.4ha (水田：20.4ha)</p> <p>負担区分： 国50%、県27.5%、市22.5%</p>											
事業効果	事業実施前と現在での比較											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%;">実 施 前</th> <th style="width: 35%;">現 在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">担い手への集積率 (集積面積)</td> <td>10.7% (2.24ha)</td> <td>31.7% (6.48ha)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">認定農業者数</td> <td>7人</td> <td>9人</td> </tr> </tbody> </table>				実 施 前	現 在	担い手への集積率 (集積面積)	10.7% (2.24ha)	31.7% (6.48ha)	認定農業者数	7人	9人
	実 施 前	現 在										
担い手への集積率 (集積面積)	10.7% (2.24ha)	31.7% (6.48ha)										
認定農業者数	7人	9人										
その他	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>着工前</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>完了後</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>現在 (H30)</p> </div> </div>											
事後評価結果	<ul style="list-style-type: none"> ・ 担い手への農地利用集積が進み効率的な農業経営が営まれている。 ・ 区画の大型化、道路・排水路の整備により、農作業条件が改善され関係農家から喜ばれている。 											

